


UTK.7021.1.314.2023.S

0195-BRM.0003.1058.2023



Lębork, 29.12.2023r.

Jarosław Litwin
Radny Rady Miejskiej
w Lęborku

W nawiązaniu do Pana zapytania z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie oznakowania poziomego na ulicach Lęborka poniżej przedstawiam następujące informacje:

1. Rozpoczęcie prac nastąpiło na początku czerwca 2023r. w porozumieniu Referatu UTK z Wykonawcą (Paulina Kozłowska Utrzymanie Dróg) i dotyczyło min. realizacji na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odnowienia nieczytelnego oznakowania na przejazdach kolejowych oraz oznakowania poziomego na głównych ulicach Lęborka (min. A. Krajowej, Al. Wolności) przed sezonem wakacyjnym.
2. Harmonogram prac ustalany jest z Wykonawcą na bieżąco i w pierwszej kolejności dotyczy odnowienia oznakowania poziomego w okolicach przejazdu kolejowego, przejść dla pieszych oraz odnowienia oznakowania na głównych ulicach Lęborka.
3. Odbiór prac częściowych następuje na bieżąco podczas wizji w terenie, w trakcie których zgłaszane są uwagi i zastrzeżenia a następnie dochodzi do odbioru etapowego z ustalonego wcześniej zakresu prac (protokoły – szt. 2 w załączeniu).
4. Przy realizacji oznakowania poziomego najczęściej stosowaną techniką jest oznakowanie cienkowarstwowe (sporadycznie stosujemy malowanie grubowarstwowe - głównie na przejściach dla pieszych) farbami Maestria Polska Sp. z o.o. posiadającymi Atest i Krajową Ocenę Techniczną.
5. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe posiada grubość warstwy 0,4 mm a trwałość wynosi ok. 9 miesięcy.
6. Zdarzały się przypadki poprawy oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych, w okolicy przejazdu kolejowego, linii ciągłych. Ponadto Wykonawca zobowiązał się do poprawy oznakowania w wyznaczonych miejscach przy sprzyjających warunkach pogodowych na początku roku 2024.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a (dot. pisma L.dz. nr 17 687)

PROTOKÓŁ
Odbioru technicznego robót

Spisany w dniu 28.07.2023 adres budowy (robót) A. Kwiatkowski
M. Wolniak, Kozłowska, H. Piotrowski, Targosz, Gajdosz itp.
Zleceniodawca: Reper.A. Utrzymanie Dróg i Terenów Kom. UTK Luban
Wykonawca: Paulina Kozłowska Utrzymanie Dróg
Roboty wykonane na podstawie umowy w UTK/RZL/1742/2023
Odbiór robót następuje na podstawie rozgr. w terenie

Komisja odbioru w składzie:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. <u>Adam Samirski</u> | przedst. <u>zlecniodawcy</u> |
| 2. <u>Marcin Jankowski</u> | przedst. <u>zlecniodawcy</u> |
| 3. <u>Paulina Kozłowska</u> | przedst. <u>wykonawcy</u> |

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami budowy (robót)

Stwierdza, że roboty zostały rozpoczęte dnia 22.06.2023 i zakończone dnia 30.06.2023

Komisja stwierdza, że roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem na ogólną wartość
zł. 46 125,00 brutto (czterdzieścica sześć tysięcy
sześć dwadzieścia pięć zł. 00/2023)

Stwierdzono następujące usterki: nie stwierdzono

Termin usunięcia usterek: —

Stwierdzono następujące niedoróbki: nie stwierdzono

Termin wykonania niedoróbek: —

Na podstawie powyższego komisja uznała roboty za zakończone i odebrane.

Podpisy Komisji:

1.

2.

3.

UTRZYMANIE DRÓG
Paulina Kozłowska
ul. Gdynska 43, 76-200 Słupsk
NIP 839 317 77 44, REGON 360500169
tel. 517 413 997

PROTOKÓŁ
Odbioru technicznego robót

Spisany w dniu 20.10.2023 adres budowy (robót) Tramii WP Okre...
Zemianowice, Tereniska, Topole, Rełtuko, Stodulice i tel. itp.
Zleceniodawca: Kapitał Utrzymywania Dróg Tereniska Tereniska
Wykonawca: Paulina Kozłowska Utrzymywanie Dróg
Roboty wykonane na podstawie umowa nr VIK/222/142/2023
Odbiór robót następuje na podstawie opis w terenie

Komisja odbioru w składzie:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. <u>Adam Szwiliński</u> | przedst. <u>Kapitał UTK WM Okre...</u> |
| 2. <u>Marcin Janowski</u> | przedst. <u>Kapitał UTK WM Okre...</u> |
| 3. <u>Paulina Kozłowska</u> | przedst. <u>Utrzymywanie Dróg</u> |

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami budowy (robót)

Stwierdza, że roboty zostały rozpoczęte dnia 11.07.2023 i zakończone dnia 20.10.2023

Komisja stwierdza, że roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem na ogólną wartość
zł. 46 125,00 brutto (czterdzieści sześć tysięcy pięćset zł)
dwadzieścia sześć tysięcy zł

Stwierdzono następujące usterki: nie stwierdzono

Termin usunięcia usterek: —

Stwierdzono następujące niedoróbki: nie stwierdzono (wzrost)
przebieg drogi, nie ma drogi, nie ma drogi, nie ma drogi
zatrzymanie, nie ma drogi, nie ma drogi, nie ma drogi
Termin wykonania niedoróbek: po wyprzeżeniu, nie ma drogi, nie ma drogi

Na podstawie powyższego komisja uznała roboty za zakończone i odebrane.

Podpisy Komisji:

1. Adam Szwiliński

2. Marcin Janowski

3. Paulina Kozłowska
ul. Gdyńska 43, 76-200 Słupsk
NIP 839 317 77 44, REGON 360500169
tel. 517 413 997