

Lębork, dnia 29.06.2022r.

BRM 0003.XXXIX.2022.K



Pan

Leszek Leciejewski

Radny Rady Miejskiej

w Lęborku

W odpowiedzi na Pana pytanie zgłoszone podczas XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Lęborku w dniu 22.06.2022r. dotyczące wykonania projektu drogowego łączącego most na rzece Łebie, ulicę Mostnika z ulicą Skarżyńskiego informuję, że dnia 08.05.2020r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulicy Stryjewskiego, ul. Skarżyńskiego i ul. Mostnika z ul. Kazimierza Wielkiego oraz budowy ścieżki rowerowej od ścieżki projektowanej przy ul. Kazimierza Wielkiego do projektowanej na działce nr 57/2 obrębu 13. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 08.04.2021r.

Wykonawca dwukrotnie wnioskował o zmianę terminu realizacji umowy ze względu na komplikacje spowodowane sytuacją pandemiczną. Z uwagi na brak szczegółowego uzasadnienia zwłoki, aneksu nie podpisano. Prace projektowe są zaawansowane

Obecnie wystosowano do wykonawcy kolejne ponaglenie z zagrożeniem zerwania umowy z winy wykonawcy.

Jeżeli nie nastąpi radykalna zmiana w podejściu do prac projektowych, to po zerwaniu umowy z winy wykonawcy rozpoczniemy wyłanianie nowego projektanta, co mocno opóźni termin uzyskania decyzji ZRID i tym samym możliwość realizacji robót.


BURMISTRZ MIASTA
Włodzisław
Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. Jarosław Litwin – Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku
3. SEM
4. Wydz. RI – a/a (RI.7011.18.2021.K)