


OR-BRM.0003.510.2022.I

Lębork, dnia 13.09.2022 r.



**Pan
Krzysztof Świątczak**

Radny
Rady Miejskiej w Lęborku

za pośrednictwem

**Pana
Jarosława Litwin**
Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Lęborku

W odpowiedzi na Pana zapytania z dnia 02.09.2022 r. dotyczące zakończenia prac w ramach przebudowy układu komunikacyjnego od ul. Nadmorskiej do Al. Wolności informuję, że umowny termin zakończenia robót ustalony jest na 30.09.2022 r. Termin zakończenia robót był kilkakrotnie przesuwany z powodów niezależnych od Wykonawcy. Głównym powodem przesunięć była konieczność przebudowy stacji transformatorowej z układem kabli średniego i niskiego napięcia, które zobowiązała się wykonać Energa Operator SA. Opóźnienia uzyskania pozwolenia na budowę i fakt nie przystępowania Energa Operator SA do robót spowodowały, że to Miasto Lębork ostatecznie wyłoniło wykonawcę na zakres w/w kolizji i prace na dzień dzisiejszy zostały wykonane.

Oprócz kolizji z kablami energetycznymi wykonane były i trwają jeszcze roboty usuwania kolizji z innymi właścicielami infrastruktury podziemnej, w szczególności z firmą Orange w kanalizacji, w której leżą światłowody różnych podmiotów, a przekładanie ich wymaga zabiegów technicznych i organizacyjnych, co pochłania bardzo dużo czasu.

Te kolizje uniemożliwiają płynne realizowanie zabruków. Stąd też konieczność wykonywania robót w nieraz odległych punktach. Topowoduje, że ogląd placu budowy jest niezadowalający. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane „WÓJCIK” Wiesław Wójcik.

Zawarta umowa zawiera kary za niedotrzymanie terminu realizacji. Należy zaznaczyć również, że wyżej wymienione powody są obiektywnym uzasadnieniem, ale w naszej ocenie organizacja prac w firmie wykonawcy jest słaba, a szczególnie koordynacja robót.

Pracownicy Urzędu Miejskiego monitorują stan budowy i interweniują, gdy natrafiają na potrzebę wykonania prac niezbędnych dla funkcjonowania mieszkańców lub obiektów handlowych. Tak też było w przypadku posesji Stryjewskeigo 18. Wjazd na posesję Stryjewskiego 18 został wykonany.

Otrzymują:
Adresat
Wydz. RI – a/a
SEM

Z poważaniem
BURMISTRZ MIASTA
Witold Namyślak